

1-2 блок-секции График производства работ

| Наименование работ | | Исполнитель | 2019 | | | | | | |
|--|--|--|------|--------|-----|------|------|--------|----------|
| | | | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Спуски в подвал, крыльца, прямки | | | | | | | | | |
| | Спуски в подвал, крыльца, прямки | ООО "МТК Строй" | | | | | | | |
| Оконные и балконные блоки | | | | | | | | | |
| Окна и балконные двери 4-19 этажа | Изготовление и монтаж оконных блоков | ООО "ТОП Стиль" №8004-1/М от 10.10.2016 | | | | | | | |
| | Изготовление и монтаж балконных блоков | | | | | | | | |
| | Изготовление и монтаж фрамуг переходных балконов | | | | | | | | |
| Внутренние стены и перегородки | | | | | | | | | |
| 4-19 этажи | Монтаж перегородок ГКЛ | ООО "Рубикон" №10/02/17-ПЗ | | | | | | | |
| 1,2,18,19,20 этажи | Кладка вентканалов 65 и 120мм, перегородок 1-2 этаж | ООО "МТК Строй" | | | | | | | |
| 3 эт | Ус-во кровли над 3 этажом | ООО "АСК плюс" №15/10-17 от 15.10.2017г. | | | | | | | |
| 20, 21 эт | Ус-во гидроизоляции по кровле 20,21 эт | ООО "АСК плюс" №15/10-17 от 15.10.2017г. | | | | | | | |
| 3 эт | Ус-во гидроизоляции по кровле 3 эт, козырьки | ООО "МТК Строй" | | | | | | | |
| | Ограждения балконов (трубчатые и из уголка 125x8) (нет проекта) | ООО "МТК Строй" | | | | | | | |
| | Остекление балконов | ООО "ТопСтиль" | | | | | | | |
| Внутридомовые инженерные системы, отделочные работы, витражи, фасад | | | | | | | | | |
| | Отопление, водоснабжение, канализация | ООО "СилорСпругСтрой" №20/06-18 от 20.06.2018 г., Собственные силы | | | | | | | |
| | Материалы для отопления, водоснабжения, канализации | ООО "Элита-Восток" №25/05-18 от 25.05.2018 г., ООО "Сантехкомплект" №19/10-18 от 19.10.2018 г. | | | | | | | |
| | Вентиляция (3 офисных эт. И жил. Часть) | ООО "СибИнжКомпания" №17/10-18 от 17.10.2018 г. | | | | | | | |
| | Внутридомовые сети электроснабжения | ООО "АКСтрой" №17/02-17 от 17.02.2017 | | | | | | | |
| | СКС (слабые токи) | ООО "АКСтрой" | | | | | | | |
| | Автоматика, сигнализация, пожаротушения | ООО "СибИнжКомпания" | | | | | | | |
| | Внутренняя отделка | ООО "БДГ" №01/03-17 от 01.03.2017г. (ДС) ООО "МТК Строй" | | | | | | | |
| | Устройство полусухих стяжек пола | ООО "БДГ" | | | | | | | |
| | Вентилируемый фасад | ООО "Контур" | | | | | | | |
| Изготовление и монтаж противопожарных, квартирных и иных дверей | | | | | | | | | |
| Двери 4-19 этажа | Изготовление и поставка квартирных дверей | ООО "Меркурий" | | | | | | | |
| Двери 4-19 этажа | Монтаж квартирных дверей | ООО "МТК Строй" | | | | | | | |
| Двери 1-21 этажа | Изготовление, поставка, монтаж. Двери лифтового холла остекленные двустворчатые, одностворчатые. Двери глухие и (мусорокамера, водомерный узел и т.п.) металлические двери 1-2-3 этажи. Двери подвала, маш.помещения, 20-го тех. Этажа | ООО "ПожСервис" | | | | | | | |
| | Благоустройство | ООО "АБЗ" №11/09-17 от 11.09.2017 | | | | | | | |
| | Наружные сети ВК | ООО "СибирьАзимут" №25/07-17 от 25.07.2017 | | | | | | | |
| | Наружные сети ЭС, 0,4 кВ | ООО "АКСтрой" | | | | | | | |
| | ИТП | ООО "НСТ-Инжиниринг" | | | | | | | |
| | Изготовление и поставка лифтов, монтаж | ООО "Амар" №15/1/06-18 от 15.06.2018 | | | | | | | |
| | Проектные работы | ООО "Компания СтройМастер" | | | | | | | |
| | Технические условия | ООО "Компания СтройМастер" | | | | | | | |
| | Сдача объекта в эксплуатацию | ООО "Компания СтройМастер" | | | | | | | |